

令和2年7月豪雨災害における復旧工事進捗状況

定例市長会見
資料1

○農地・農業用施設災害復旧関連(R4.6.30現在)

施設区分	工事総数 ①補助 ②起債	事業全体					
		起工済		契約済		工事完成	
		件数	率	件数	率	件数	率
農地	15	15	100%	15	100%	15	100%
農道	21	21	100%	21	100%	21	100%
水路	28	28	100%	28	100%	28	100%
ため池	6	6	100%	6	100%	6	100%
井堰	12	12	100%	12	100%	12	100%
林道等	5	5	100%	5	100%	5	100%
合計	87	87	100%	87	100%	87	100%

○公共土木施設災害復旧関連(R4.6.30現在)

施設区分	工事総数 ①補助 ②起債	事業全体					
		起工済		契約済		工事完成	
		件数	率	件数	率	件数	率
道路	34	34	100%	34	100%	31	91%
橋梁	3	3	100%	3	100%	3	100%
河川	42	42	100%	42	100%	42	100%
公園	3	3	100%	3	100%	3	100%
水路	39	36	92%	35	90%	30	77%
合計	121	118	98%	117	97%	109	90%

○地域防災がけ崩れ対策事業(R4.6.30現在)

施設区分	工事総数 ①補助 ②起債	事業全体					
		起工済		契約済		完成	
		件数	率	件数	率	件数	率
委託	12	12	100%	12	100%	12	100%
工事	12	12	100%	8	67%		
※12件中残り 4件工事発注済(入札手続中)							