



大牟田 荒尾 共同浄水場通信 No.5

平成22年12月3日発行

発行者
大牟田市企業局
荒尾市水道局



**工事は無事故・無災害を継続し、順調に進んでいます。
建築工事(膜ろ過・管理棟工事)が、いよいよ大詰めとなりました。**

大型車両が50台/日以上通行する日は、残すところ12月14日(予定)のみとなりました。車両台数は減る傾向ですが、引き続き安全に配慮します。
年末年始については、忙しさの焦りから災害が発生することが多いため、ゆとりを持った工程で無事故・無災害継続を目指します。

共同浄水場工事現場 全景

浄水池

地上部分の工事を行っています。

膜ろ過・管理棟

地上部分の躯体コンクリート打設を完了しました。
これから、内・外装工事を行います。



濃縮槽

躯体工事が完了しました。

濃縮槽とは・・・
水をろ過する際に除去した浮遊物(主に土)を沈殿させる場所。
機械工事で設置する掻寄機を使って沈殿した浮遊物を集め、天日乾燥床へ送ります。

イメージアップ仮囲い



現場の顔となる、正面出入口側の仮囲いを一新しました。

仮囲いだけでなく現場全体のイメージアップを目指します。

今後の工事予定について

- ◎ 12～1月の工事予定
 - 膜ろ過・管理棟の内、外装工事
 - 浄水池地上部分のコンクリート工事
 - 調整池Aのコンクリート工事
 - 場内配管工事

◎ 年末年始の休所予定 12月29日～1月5日

※工事は月曜日から土曜日まで行います。(原則、祝日も行います。)

共同浄水場の施工者名

メタウォーター・大日本土木特定建設工事共同企業体

共同浄水場建設工事に関する問い合わせ先

メタウォーター・大日本土木 工事事務所 0944-59-1680

大牟田市企業局経営企画課 0944-41-2850