



大牟田 荒尾 共同浄水場通信 No.3

平成22年7月12日発行

発行者
大牟田市企業局
荒尾市水道局



夏休み期間中も大型ミキサー車が通行します (8時30分～17時まで)

校区の小中学校が夏休みに入ることもあり、大型車の通行には細心の注意をはらうよう、業者にはお願いしています。

また、大型機械での掘削工事が進んでいるため、騒音で周囲の皆さんには引き続きご迷惑をお掛けしておりますが、ご理解とご協力をお願いします。



7月16日頃には、写真のような大型ミキサー車等が70台ほど通行予定です。また、8月初旬にも2日間程度大型車の通行が多い日があります。

ご迷惑をおかけしますが、道路の狭い場所には交通誘導員を配置して、安全の確保に努めますので、ご協力をお願いします。



膜ろ過・管理棟の基礎工事が進んでいます。



浄水池の掘削が進んでいます。

今後の工事予定について

梅雨に入り、雨の日が多くなりましたが、工事は予定通り順調に進んでいます。

★8月までの工事予定

- ・膜ろ過・管理棟の床コンクリート工事
- ・天日乾燥床コンクリート工事
- ・濃縮槽地下部分のコンクリート工事
- ・浄水池地下部分のコンクリート工事

工事は月曜日から土曜日まで行います（原則祝日も行います。）。

共同浄水場の施工者名

メタウォーター・大日本土木特定建設工事共同企業体

共同浄水場建設工事に関する問い合わせ先

メタウォーター・大日本土木 工事事務所 0944-59-1680

大牟田市企業局経営企画課 0944-41-2850