

令和2年7月豪雨災害における復旧工事進捗状況

○農地・農業用施設災害復旧関連(R4.5.31現在)

施設区分	工事総数	事業全体					
		起工済		契約済		工事完成	
		件数	率	件数	率	件数	率
農地	15	15	100%	15	100%	8	53%
農道	21	21	100%	21	100%	16	76%
水路	28	28	100%	28	100%	22	79%
ため池	6	6	100%	6	100%	5	83%
井堰	12	12	100%	12	100%	12	100%
林道等	5	5	100%	5	100%	2	40%
合計	87	87	100%	87	100%	65	75%

○公共土木施設災害復旧関連(R4.5.31現在)

施設区分	工事総数	事業全体					
		起工済		契約済		工事完成	
		件数	率	件数	率	件数	率
道路	34	34	100%	34	100%	30	88%
橋梁	3	3	100%	3	100%	3	100%
河川	42	42	100%	42	100%	40	95%
公園	3	3	100%	3	100%	3	100%
水路	39	35	90%	33	85%	29	74%
合計	121	117	97%	115	95%	105	87%

○地域防災がけ崩れ対策事業(R4.5.31現在)

区分	総数	事業全体					
		起工済		契約済		完成	
		件数	率	件数	率	件数	率
設計委託	12	12	100%	12	100%	12	100%
工事	12	10	83%	4	33%		
※10件中9件の入札、4件が契約							