

回 答 書

令和 8 年 5 月 28 日

契約番号：.....508100009.....

工事（業務委託）名 大牟田市白光中学校再編屋内運動場外部改修 **工事**

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	AB-009 数量表		屋外廊下床面の改修後「ウレタン塗膜防水 (X-2)」に関して、内訳数量表には「43.2 m ² 」で記載されてありますが、図面上計算すると内訳数量表よりも明らかに数量が不足、現状では約 1/3 程度しか算出されていないみたいです。残り 2/3 程度分の数量不足分はどのように対応して頂けますでしょうか？ ご回答・ご指示をお願いします。	本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事のため、積算数量に疑義が生じた場合は、協議し、必要に応じて、数量の変更を行うことができます。 詳細は、「大牟田市営繕工事における入札時積算数量書活用方式実施要領」をご確認ください。
2	AB-009 AB-014 AB-051		外部階段「段鼻」の改修後仕上りが（ノンスリップ金物新設）との指示ですが、既存の段鼻が（磁器質ノンスリップタイル）になっています。撤去？や補修？はどのように考えてありますでしょうか？ いずれにしても「撤去数量」や「処分関係数量」・「補修数量」や「補修方法」といった指示がありません。 ご回答・ご指示をお願いします。	図面（AB-009, 013, 014）及び内訳書に記載の「段鼻 ノンスリップ金物新設」の表記については、誤記です。
3			足場工事の参考数量には、900 幅での数量でしたが、図面を確認したところ、軒出が 2500 幅になっております。屋根の改修工事の落下防止に 2400 幅の足場が必要と思われますが、ご教示くださいませ。	足場については任意仮設であるため、施工状況等を十分考慮のうえ、必要に応じて適切に設置してください。