

回 答 書

令和2年6月16日

契約番号： 5021000032

工事名 大牟田市羽山台小学校校舎外部大規模改造 **工事**

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	A-01	6	工事車両の通路、駐車場、仮囲い等の設置について、監督員と協議の上決定すると、記載されていますが、解る範囲ご指示下さい。	工事車両の台数や工事の実施工程及び児童の通学時などの安全確保に関わるため、学校、監督員、業者の方との協議の上決定します。
2	A-01	6	仮設計画の足場仕様は記載されていますが、養生シートは、メッシュシートでいいでしょうか。	よろしいです。
3	A-01		工事区分表の屋上防水工事で7の冷媒配管・樹脂ダクト等の仮撤去は、建築工事でしょうか、又8、10も同じ質疑です。	建築工事の中で、防水工事に支障がない様浮かせたり、移動させるものです。
4	A-28		A-28 図面内にて「網戸張替」と記載されていますが、「参考数量表」には「網戸張替」の項目が記載されていないようです。この場合どう判断したら宜しいでしょうか？また網戸張替も本工事対象の場合はどのように見積もり記載したら宜しいのかご指示下さい。	網戸張替は行いません。図面の誤記です。

5			ガラス廻りシーリング打替の明細がありません。	参考数量 I-1 校舎棟 6. ガラス工事を参照してください。なお、外部ガラス廻りシーリングのみの数量となります。
6			木製建具のガラス交換が入っていません。	内部木製建具のガラス交換は行いません。図面の誤記です。
7			網戸張替の明細がありません。	網戸張替は行いません。図面の誤記です。