

回 答 書

令和 4 年 9 月 2 日

契約番号：5041000124

工事（業務委託）名 大牟田市臼井町神田町1号線臼井橋橋梁災害復旧工事（委託）

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	19号	第2章 第5条	県道荒尾線からの進入口の拡幅が計画されていますが、現状の地形ではトレーラーの走行は無理だと判断しておりますが、市の考えをご教示ください。	盛土及び敷鉄板を設置することで走行可能と考えています。
2	5号	第5章 第1条	鋼管杭の打込はクローラー式の杭打機で計画されていますが、仮栈橋計画図から、上記の機械では施工不可能と判断していますが特記の内容からすると120tクローラーにての施工でいいのかご教示ください。	鋼管杭の打込みについては、ラム質量4～4.5tで考えています。施工については協議します。