

# 回 答 書

令和5年10月25日

契約番号： 5051000162

工事（業務委託）名 **大牟田市（仮称）三池学童保育所新築工事**

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1			工事進入路は正門からとして宜しいでしょうか。お教え願えませんか。	基本的に搬入経路は正門からとなります。
2			現場事務所・工所用車両・資材置場等の仮設関連の配置場所をお教え願えませんか。	計画地周辺と考えていますが、契約後に学校側との調整となります。
3	A-22 S-10 S-11		屋根垂木寸法が記載されていません。お教え願いませんか。	S-15の部材リストに垂木の寸法を記載しております。
4	A-22		矩計図のY1通りより軒先迄の寸法が1,927となっています。台風などの強風時の吹上等により屋根の破損等が考えられます。大丈夫でしょうかお教え願えませんか。	屋根葺き材の構造計算により問題ないと判断します。
5	A-22		矩計図1階屋根部分、持出梁に出桁を乗せ掛け屋根垂木を取付ける様になっています。軒先が出ている為、壁際の木取の納まりを教え願えますか。	出桁は持ち出し梁に乗せ掛けではありません。（S-14、S-8参照）その他については、契約後に協議します。
6	A-23		階段のササラ桁 t36 x 3 の部材の材質は何でしょうか。お教え願えませんか。	木材となります。詳細については契約後に協議します。

7	A-17		(外部) 軒裏杉小幅板 t=9 W=45 幅が非常に狭い為、加工ができません。幅 100 以上の物で加工いかがでしょうか。	小幅板を用いた小幅板パネル(ユニット既製品)を想定しています。
8			アルミ幅木の詳細図が有りませんので、アルミ製幅木見切縁の幅、厚み、アルミ幅木コーナーの数量を教えてください。	床材立ち上げ端部処理のアルミ製見切縁となります。
9	A-22		屋根・軒樋・縦樋メーカー名、品名等のご指示をお願い致します。	公開していません。
10	A-22		ポーチ柱の納まり詳細図面をお願い致します。	S-06 左側に記載しております。