

回 答 書

令和 6 年 8 月 30 日

契約番号： 5061000109

工事（業務委託）名 大牟田市（仮称）大牟田中央学童保育所新築 工事（委託）

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	A-22		内訳書（A-19）内外装工事及び 図面上にも 「コンクリートスラブ用 遮音パネル」（厚 さ 40）と記載されてますが、こ の製品のメーカー名・仕様等を 詳しく教えていただきたいで す。宜しくお願い致します。	「ダイン・ホムベース N」と同等以 上の遮音性能を有する遮音パネ ルを想定しております。
2	A-33		内訳書（A-19）内外装工事及び 図面上にも 「フェノールフォーム吹付 t25」と記載さ れてますが、こちらは同等の性 能が確保出来れば使用する製品 は変わっても宜しいでしょう か？	同等品以上であれば問題ござい ません。
3			参考数量 A-6（型枠工事）内の 「止水板（ポリ塩化ビニール）」 と記載されてますが、どの箇所に 設置するのか、またどの程度・ 規格品・サイズ等のポリ塩化ビ ニール止水板を設置するのか、 全く図面上には図示されてない ので分からなく判断が難しいの ですが、詳細を教えて頂けたら と思います。 宜しくお願い致します。	A-08 の特記仕様書に記載してお ります。施工箇所のピット立上 りとは、建物外周部の基礎と立 上りの打ち継ぎ部になります。 止水板の規格につきましては、 差し込み式のポリ塩化ビニール 製の FF（フラット型フラット） 幅 200mm、厚 5mm を想定してお ります。