

回 答 書

令和6年9月30日

契約番号： 5061000139

工事名 大牟田市 JR 銀水駅前トイレ新築 工事

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	A-10		洗面カウンター、便器、手摺等の取付下地は、給排水工事（別途工事）の範囲として考えてよろしいでしょうか？	下地補強については建築工事の範囲です。
2	A-10. 11. 15		汚垂石：セラミックタイル張り 600×800 の記載がありますが、参考数量表に見当たりません。内外装工事床磁器 300 角タイル張りの内に含むのでしょうか	含みません。汚垂石については設備工事に別途含んでいます。
3	A-16		参考数量内外装工事ライニング H1300, 1200, 900, 800 の壁仕上げの記載がありません。ケイカル板 t12+メラミン化粧板 t3 でしょうか	質問のとおり、ケイカル板 t12+メラミン化粧板 t3 となります。