

回 答 書

令和7年12月2日

契約番号：5071000152

工事（業務委託）名 大牟田市旧橘中学校再編多目的棟校舎新築 工事（委託）

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	特 A-04 A-04		特 A-04 特記仕様書のブラインドの項目には○印がありませんが、A-04 仕上表のブラインド欄に●があります。又設計内訳書には項目がなく相違があります。正をご指示ください。	ブラインドは本工事外とします。
2	A-04 A-10		A-04 仕上表にはホール床複合フローリングとなっていますが、A-10 矩計図には磁器質タイル 300×300 と記載がありますが設計内訳書にはタイルの項目がありません。正をご指示ください。	仕上表のとおり全て複合フローリングを正とします。
3	A-10		1 階駐輪場天井仕上及び鉄骨階段塗装が DP 塗装です。A 種 B 種 C 種のどの仕様でしょうか。	上塗りについては 2 級とし、他の工程については公共建築改修工事標準仕様書（令和 7 年度版）によるするものとします。
4	A-12		A-12 階段踏面モルタル金鏝ですが、設計書には記載がありません。デッキコン同様コンクリートで宜しいでしょうか。	よろしいです。
5	A-15 A-23		A-15 渡り廊下天井にアルミスパンドレルと記載がありますが、A-23 には記載がなく設計内訳書にも項目がありません。仕上げをご指示ください。	A-23 を正とします。（現しとします）
6	A-21		木製カーテンボックス寸法が内寸 150×150 ですが、設計書は 150×100 と記載があり相違があります。正をご指示ください。	図面（150×150）を正とします。
7	A-21		木製カーテンボックス取付方法は、上部に L アングル取付と考えてよいでしょうか。	よろしいです。
8	A-23		A-23 土間コンクリート仕上げが刷毛引きと記載があり設計書には金鏝防水下地と相違があります。正をご指示ください。	金鏝防水下地を正とします。
9	A-14		多目的室天井に点線で天吊りプロジェクターがありますが下地共別途で宜しいでしょうか。	よろしいです。
10	A-15		多目的 X4 通りに CB と記載がありますが CB1、CB2 どちらでしょうか。	CB1 とします。

11	A-08		バルコニー手摺の仕様形状が記載ありません。ご指示をお願いします。	アルミ製 H1100 既製品とする（ビニフ レーム工業 300 型同等品とする）
----	------	--	----------------------------------	---