

回 答 書

令和 4 年 5 月 1 0 日

契約番号： 5042000002

工事（業務委託）名 大牟田市手鎌野間川測量設計業務 委託

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1		内訳書 P6,7	路線測量の下記の補正について ご教示ください。 1) 交通量 2) 横断測量の測点間隔 3) 横断測量の測量幅 4) 横断測量の単曲線数	下記条件にて補正しています。 1) 0～1,000 台未満/12 時間 2) 20m 3) 45m未満 4) 3
2		内訳書 P6,7	路線測量の変化率条件について ご教授下さい。(交通量、曲線数、 測点幅、測点間隔)	質問番号 1 を参照して下さい。
3		特記仕 様書 (特) 5/5	第 4 章 業務内容 2)設計業務 (8)事業計画概略検討 事業方法や事業スケジュール等 の概略検討を行い、基本設計を 基に概算工事費を算定する。ま た事業スケジュールは上下流の バランスを確認し必要に応じて 暫定改修を含む内容も検討す る。とあります。必要に応じて 暫定改修の検討を行う場合は、 設計変更の対象となりますか。	今回の業務委託の範囲には 5 橋の占用物件がありますが、西 鉄橋及び J R 橋の 2 橋につい ては架替えが容易でないため、こ の部分は暫定改修を想定してい ます。 よって、最終計画に加えて暫 定計画を追加する訳ではないた め、設計変更の対象と考えてい ません。