

回 答 書

令和 6 年 8 月 22 日

契約番号： 5061000109

工事名 大牟田市（仮称）大牟田中央学童保育所新築工事

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	K-01		大型車両搬入経路について。 南側の侵入経路のみでしょうか？真北側（労働福祉会館側）からの進入も可能でしょうか？ K-01 図面の大型車両図がどの程度の規格で作図されてあるか分かりませんが、南側の建物間を通行するには大型車両（4 t トラック以上～）は狭くてギリギリ過ぎるか。また、通行路に一般車両が駐停車されてあった場合は、乗用車も通行出来ないかと思われます。（グーグルマップ見たらたまたま車が止まってましたので）また南側侵入経路の入り口すぐに「がく」専用駐車場や店舗裏口等有る為、「工事車両以外通行禁止」も出来ないかと思われます。 どのように検討したら宜しいでしょうか？	大型車両搬入経路について、南側と真北側（労働福祉会館側）から車両の進入が可能であることは公園管理者と協議済みです。 図面 K-01 で示しております大型車両搬入経路が真北側を想定したものとなっております。 また、図示しております大型車両は 13 t クレーンになります。 南側搬入経路については 4 t 車まで通行出来ると判断しております。 また、質問事項で記載頂いております南側通行路の駐停車については、大牟田市の管轄する道路として適切に対応します。
2			「直接仮設工事」外部足場 枠組本足場（手すり先行方式）とありますが、次世代足場（手すり先行方式）での施工でも可能でしょうか？	可能です。